

Prüfliste für die Inbetriebnahme

Die Prüfliste dient zur Überprüfung der Anforderungen an die Hausstation gemäß TAB. Diese Liste ist spätestens bei der Inbetriebnahme einzureichen.

	erfüllt / vorhanden	
Antrag auf Herstellung eines Fernwärmeanschlusses eingereicht	<input type="checkbox"/>	
Antrag zur Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage eingereicht	<input type="checkbox"/>	
R&I-Schema der Hausstation eingereicht (bei Abweichung vom Standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Standard
Druckprüfungsprotokoll der Übergabestation liegt vor	<input type="checkbox"/>	
Stückliste der Hausstation liegt vor	<input type="checkbox"/>	
Schrauben 5.6 eingebaut	<input type="checkbox"/>	
CE- Kennzeichnung der Hausstation vorhanden	<input type="checkbox"/>	
Grädigkeit des Wärmetauschers 3°K (Nachweis des Hersteller vorhanden)	<input type="checkbox"/>	
Notabstellung bei Stromausfall gewährleistet	<input type="checkbox"/>	
Potentialausgleich angeschlossen und geprüft	<input type="checkbox"/>	
Verbindungen geschweißt oder flachdichtend	<input type="checkbox"/>	
Bauteile PN 25	<input type="checkbox"/>	
Manometer bis 25 bar eingebaut	<input type="checkbox"/>	
Passstück für Wärmemengenzähler mit SWMR abgestimmt / eingebaut	<input type="checkbox"/>	
Zerstörungsfrei demontierbare Isolierung vorhanden	<input type="checkbox"/>	
Stromversorgung der Übergabestation angeschlossen	<input type="checkbox"/>	
Außentemperaturfühler angeschlossen	<input type="checkbox"/>	
Voreinstellung des Übergabestations-Reglers vorgenommen	<input type="checkbox"/>	

Heizungsbaufirma

Datum

Unterschrift