

Anmeldung einer Wärmeversorgungsanlage



Fertigmeldung für SWMR

An die
Stadtwerke Marburg GmbH
Am Krekel 55
35039 Marburg

1. Angaben durch Installationsunternehmen (VIU)

- Altbau Neubau Umbau
 Hauseigentümer Wohnungseigentümer Mieter

Name und Vorname, Anschrift

im Hause

<input type="checkbox"/> ankreuzen, wenn Anschrift wie oben	Anschrift, Flur, Flurstück, Haus-Nr.
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

bei

Name und Vorname, Stockwerk

werden folgende Wärmeverbrauchseinrichtungen installiert:

Wärmeverbrauchseinrichtung	Anzahl	Nennwärmeleistung [kW]	Prognose Wärmebedarf [kWh]	VL-Temp. [°C]	RL-Temp. [°C]
Wärmetauscher (Heizung)					
Warmwasserbereitung (FriWa etc.)					
Fernwärmeübergabestation					

Angaben zur Hausanlage: max. zul. Temperatur > Netz-VL max. zul. Temperatur < Netz-VL

Bei einem Heizwasservolumenstrombedarf > 1m³/h und/oder einer max. zulässigen Temperatur der Hausanlage < Netz-Vorlauf (VL) ist für die Hausstation ein Sicherheitstemperaturwächter, eine Vorlauftemperaturregelung und ein Stellventil mit Notstellfunktion erforderlich! (siehe TAB). Zudem ist die Notwendigkeit eines Sicherheitsdruckbegrenzers gemäß DIN 4747 Teil 1 zu prüfen.

Ich versichere hiermit, dass die vorstehend beschriebene Fernwärmeübergabestation und Hausanlage nach den baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, der DIN 4747 Teil 1 und für die Hausanlage DIN 4791 der AVB FernwärmeV sowie den einschlägigen Vorschriften ausgeführt wurde. Die Anlage wurde den vorgeschriebenen Prüfungen DIN 4747 und Druckprüfungen DIN 4279 Teil 4 unterzogen.

Die Anlage soll am _____ in Betrieb genommen werden.

Der Einbau des Zählers soll von _____ bis _____ Uhr erfolgen.

Für die Inbetriebnahme der Übergabestation bzw. Einbau des Wärmemengenzählers müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | Sekundärseitige Heizkreise befüllt und Druckprobe durchgeführt |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | Stromversorgung der Übergabestation angeschlossen und in Betrieb genommen |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | Voreinstellung des Übergabestations-Reglers vorgenommen |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | Anlageninstallateur bei Inbetriebnahme der Übergabestation vor Ort |

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns

Vermerk der Stadtwerke Marburg GmbH

Die Wärmeversorgungsanlage wurde am _____ durch _____ geprüft. Erkennbare Mängel wurden nicht festgestellt.

Die Wärmeversorgungsanlage wurde am _____ durch _____ an unser Versorgungsnetz angeschlossen.

Datum

Unterschrift des Sachbearbeiters